

INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN – OCAD
DEPARTAMENTAL DEL CAUCA
SEGUNDO SEMESTRE DE 2015

INFORME No. 2

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del artículo 41 de la Ley 1744 de Diciembre 26 de 2014, en el cual se ordena la rendición de cuentas para los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (en adelante OCAD), reglamentado por la Comisión Rectora del SGR a través del Acuerdo 033 de Agosto de 2015 que determina los requisitos y condiciones para la Rendición de Cuentas.

El OCAD Departamental del Cauca¹, atendiendo los lineamientos sobre la materia expedidos a través del presente documento resume la gestión adelantada durante el periodo comprendido entre el 1 de Julio y el 30 de Noviembre del 2015, según el artículo 5 del Acuerdo 033 de 2015.

Durante el segundo semestre del 2015 (Julio – Noviembre), el OCAD Departamental del Cauca viabilizó, priorizó y aprobó 32 proyectos financiados con recursos del SGR por valor total SGR de \$15.179.712.883.

En el sector agropecuario se aprobaron 2 proyectos por valor de \$474.444.461, que representa el 3% del total de proyectos aprobados en el semestre.

Se han aprobado también 5 proyectos del sector transporte, dirigidos al mejoramiento de la infraestructura vial terciaria por un valor de \$1.216.240.279 que representa el 8 % de los proyectos aprobados.

En el sector de Deporte y Recreación se han aprobado 16 proyectos que permite la construcción de escenarios deportivos y recreativos, por valor de \$9.159.187.151 que representa el 60% del total de iniciativas aprobadas.

Así mismo, se aprobaron 3 proyectos del sector Vivienda y Desarrollo Urbano dirigidos a la remodelación de parques principales y al mejoramiento de vivienda urbana, por valor de \$431.522.070, que corresponde al 3%, del total de las iniciativas aprobadas.

¹ Los Municipios que están adheridos al OCAD Departamental del Cauca son: Rosas, Almaguer, Santa Rosa, La Sierra, Sotará, Padilla, Buenos Aires, Jambaló, Caldoño, Mercaderes, Timbiquí, Suárez, Guapi, López de Micay, Popayán, Inzá, Páez, Timbío, Puracé y Florencia.

También se aprobaron proyectos para los sectores Ambiente, Educación, Agua Potable y Saneamiento Básico, Turismo y Vivienda Rural, por valor de \$3.898.318.922 que representan el 26% de los proyectos aprobados.

Las actas² y acuerdos³ mediante los cuales el OCAD Cauca adoptó estas decisiones se encuentran cargados en la página Web de la Gobernación del Cauca en el micro-sitio SGR.

El presente informe será divulgado en cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 58 y 71 de la Ley 1530 de 2012, mediante los cuales se dispone que los entes territoriales promoverán la participación ciudadana y garantizando el acceso a la información y contribuyendo al proceso de generación de opinión pública y control social.

OBJETIVO

Contribuir al desarrollo de los principios de transparencia, participación ciudadana y control social en la gestión pública, con relación a los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el segundo semestre del año 2015 (1 de Julio – 30 de Noviembre), del OCAD Departamental del Cauca.

ALCANCE

El informe de rendición de cuentas del OCAD Departamental del Cauca presenta un resumen de los saldos para los recursos SGR de los municipios adheridos al OCAD Cauca y de las Asignaciones Directas del Departamento, los proyectos viabilizados, priorizados y aprobados, los sectores beneficiados, el impacto y la pertinencia, así como también un detallado de los ajustes tramitados ante este OCAD durante el segundo semestre (1 de Julio al 30 de Noviembre) del 2015.

DIVULGACIÓN

Según lo establecido en el artículo 5 del acuerdo 033 de 2015 expedido por la Comisión Rectora del SGR, el informe de rendición de cuentas se publicará en la plataforma integrada de información del SGR MAPA REGALÍAS operado por el Departamento Nacional de Planeación.

También será divulgado a través de la página web de la Gobernación del Cauca, y de las páginas web de los municipios adheridos al OCAD Cauca.

Con el ánimo de que la comunidad pueda acceder a la información, esta será enviado al Jefe de prensa de la Gobernación del Cauca y los Secretarios de Planeación de los municipios adheridos,

2. Acta 27 del 09 de Julio de 2015; Acta 28 del 06 de Agosto de 2015; Acta 29 del 25 de Agosto de 2015; Acta 30 del 24 de Septiembre de 2015; Acta 31 del 24 de Septiembre de 2015; Acta 32 del 27 de Octubre de 2015; Acta 33 del 19 de Noviembre de 2015.
3. Acuerdo 26 del 14 de julio de 2015; Acuerdo 27 del 10 de Agosto de 2015; Acuerdo 28 del 26 de Agosto de 2015; Acuerdo 29 del 28 de Septiembre de 2015; Acuerdo 30 del 25 de Septiembre de 2015; Acuerdo 31 del 28 de Octubre de 2015; Acuerdo 32 del 20 de Noviembre de 2015.

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5º piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

para que sea promulgado a través de los medios de comunicación garantizando la transparencia en el manejo de los Recursos del Sistema General de Regalías.

MUNICIPIOS ADHERIDOS AL OCAD CAUCA:

Rosas, Almaguer, Santa Rosa, La Sierra, Sotará, Padilla, Buenos Aires, Jambaló, Caldono, Mercaderes, Timbiquí, Suárez, Guapi, López de Micay, Popayán, Inzá, Páez, Timbío, Puracé y Florencia.

El Municipio de Buenos Aires presentó solicitud de retiro del OCAD Departamental y se realizó la instalación del OCAD Municipal en sesión del 3 de Septiembre de 2015. En el presente informe se detallan los proyectos aprobados entre el 1 de Julio y el 30 de Agosto de 2015, para el municipio en mención.

MIEMBROS DEL OCAD

| No. | NOMBRE | ENTIDAD | CARGO | NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA |
|-----|--------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | Javier Andrés Rubio Saenz | Ministerio de Educación Nacional | Asesor Oficina Asesora de Planeación y Finanzas | Gobierno Nacional |
| 2 | Temístocles Ortega Narváez | Gobernación del Cauca | Gobernador | Gobierno Departamental |
| 3 | Darío Jesús Sandoval Fernández | Municipio de Caldono | Alcalde | Gobierno Municipal |
| 4 | Huver Ramos Estupiñan | Municipio de La Sierra | Alcalde | Gobierno Municipal |
| 5 | Nelson Mazabuel Quilindo | Municipio de Puracé | Alcalde | Gobierno Municipal |
| 6 | Maribel Perafan Gallardo | Municipio de Timbío | Alcaldesa | Gobierno Municipal |
| 7 | José Víctor Amu Sinisterra | Municipio de Timbiquí | Alcalde | Gobierno Municipal |

INVITADOS PERMANENTES.

| No. | NOMBRE | CARGO |
|-----|----------------------------|--|
| 1 | Gonzalo Bermúdez Contreras | Representante de comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras |
| 2 | Henry Caballero Fula | Representante de comunidades indígenas |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| PERIODO DE INFORME REPORTADO | 1 de Julio a 30 de Noviembre de 2015 |
|------------------------------|--------------------------------------|

SECRETARIO TÉCNICO DEL OCAD: DANIEL LUNA FALS – Jefe Oficina Asesora de Planeación- Departamento del Cauca.

RESUMEN DE SALDOS POR ENTIDAD TERRITORIAL

| MUNICIPIO: | Almaguer | | Buenos Aires* | | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional | Incentivo a la Producción Minera |
| | | 40% | | 40% | |
| Recursos OCAD Cauca vigencia 2012-2013-2014 | | | | | |
| Presupuesto ajustado al Recaudo 2012-2013-2014 | \$21.714 | \$2.384.070.949 | \$975.362.735 | \$3.503.769.154 | \$0 |
| (-) Recursos Comprometidos (Proyectos Aprobados 31 de Diciembre de 2014) | 0 | \$2.118.763.133 | \$88.255.295 | \$3.066.136.782 | \$0 |
| (=) Disponibilidad inicial | \$21.714 | \$265.307.816 | \$887.107.440 | \$437.632.372 | \$0 |
| (+) Asignación inicial 2015 (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$981.748.205 | \$162.147.092 | \$1.501.795.574 | \$0 |
| (-) Aplazamiento (Decreto 1450 de 2015) | \$0 | \$294.524.461 | \$0 | \$450.538.672 | \$0 |
| (+) Saldo de Mayor Recaudo 2012 (Decreto 722 de 2015) | \$0 | \$76.180.410 | \$137.898.824 | \$113.710.996 | \$0 |
| (+) 50% Rendimientos Financieros (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$0 | \$35.323.466 | \$0 | \$0 |
| (+) 50% Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 724 de 2015) | \$0 | \$0 | \$50.790.566 | \$0 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 1490 de 2015) | \$0 | \$0 | \$13.448.566 | | |
| (+)Incentivo a la Producción (Resolución 40659 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$225.594.017 |
| (+) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas | \$0 | \$0 | \$13.558.898 | \$0 | \$0 |
| (=) Apropiación Ajustada 2015 | \$21.714 | \$1.028.711.969 | \$1.300.274.852 | \$1.602.600.270 | \$225.594.017 |
| Información asociada a aprobación de proyectos | | | | | |
| (-) Aprobación del I semestre de 2015 | \$0 | \$200.000.000 | \$59.402.429 | \$70.284.084 | \$0 |
| (+) Liberaciones del I Semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (-) Aprobación del II semestre de 2015 | \$0 | \$600.000.000 | \$136.400.000 | \$524.936.727 | \$0 |
| (+) Liberaciones del II Semestre de 2015 | \$0 | | | \$0 | \$0 |
| (=) RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACIÓN CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$21.714 | \$228.711.969 | \$1.104.472.423 | \$1.007.379.459 | \$225.594.017 |
| PORCENTAJE DE APROBACIÓN CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 (APROBACIÓN DE RECURSOS / APROPIACIÓN AJUSTADA) | 0,0% | 77,8% | 15,1% | 37,1% | 0,0% |

*Los saldos para el Municipio de Buenos Aires se presentan con corte a 30 de Agosto, debido a que el municipio a partir del 3 de Septiembre de 2015 conformo su OCAD Municipal.

| MUNICIPIO: | Caldono | | Florencia | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ITEM | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional |
| | | 40% | | 40% |
| Recursos OCAD Cauca vigencia 2012-2013-2014 | | | | |
| Presupuesto ajustado al Recaudo 2012-2013-2014 | \$2.072.375 | \$3.678.478.496 | \$0 | \$688.826.515 |
| (-) Recursos Comprometidos (Proyectos Aprobados 31 de Diciembre de 2014) | 0 | \$2.541.267.442 | \$0 | \$592.943.986 |
| (=) Disponibilidad inicial | \$2.072.375 | \$1.137.211.054 | \$0 | \$95.882.529 |
| (+) Asignación inicial 2015 (Ley 1744 de 2014) | \$245.278 | \$1.535.315.993 | \$0 | \$283.427.767 |
| (-) Aplazamiento (Decreto 1450 de 2015) | \$0 | \$460.594.798 | \$0 | \$85.028.330 |
| (+) Saldo de Mayor Recaudo 2012 (Decreto 722 de 2015) | \$0 | \$118.112.392 | \$0 | \$21.994.604 |
| (+) 50% Rendimientos Financieros (Ley 1744 de 2014) | \$53.434 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+) 50% Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 724 de 2015) | \$241.434 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 1490 de 2015) | \$726.328 | | | |
| (+)Incentivo a la Producción (Resolución 40659 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas | \$193.780 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (=) Apropiación Ajustada 2015 | \$3.532.628 | \$2.330.044.641 | \$0 | \$316.276.571 |
| Información asociada a aprobación de proyectos | | | | |
| (-) Aprobación del I semestre de 2015 | \$0 | \$1.009.219.527 | \$0 | \$119.402.429 |
| (+) Liberaciones del I Semestre de 2015 | \$0 | \$202.670.060 | \$0 | \$0 |
| (-) Aprobación del II semestre de 2015 | \$0 | \$877.086.310 | \$0 | \$196.067.374 |
| (+) Liberaciones del II Semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | |
| (=) RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACIÓN CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$3.532.628 | \$646.408.864 | \$0 | \$806.768 |
| PORCENTAJE DE APROBACIÓN CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2015 (APROBACIÓN DE RECURSOS / APROPIACIÓN AJUSTADA) | 0,0% | 72,3% | 0,0% | 99,7% |

| MUNICIPIO: | Guapi | | Inzá | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ITEM | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional |
| | | 40% | | 40% |
| Recursos OCAD Cauca vigencia 2012-2013-2014 | | | | |
| Presupuesto ajustado al Recaudo 2012-2013-2014 | \$240.943.976 | \$3.287.052.048 | \$124.963.591 | \$3.376.021.411 |
| (-) Recursos Comprometidos (Proyectos Aprobados 31 de Diciembre de 2014) | \$0 | \$2.527.123.711 | \$0 | \$3.466.951.703 |
| (=) Disponibilidad inicial | \$240.943.976 | \$759.928.337 | \$124.963.591 | -\$90.930.292 |
| (+) Asignación inicial 2015 (Ley 1744 de 2014) | \$37.057.953 | \$1.373.947.782 | \$0 | \$1.432.462.118 |
| (-) Aplazamiento (Decreto 1450 de 2015) | \$0 | \$412.184.335 | \$0 | \$429.738.635 |
| (+) Saldo de Mayor Recaudo 2012 (Decreto 722 de 2015) | \$100.568.608 | \$152.853.638 | \$0 | \$109.102.419 |
| (+) 50% Rendimientos Financieros (Ley 1744 de 2014) | \$8.073.012 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+) 50% Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 724 de 2015) | \$5.955.297 | \$0 | \$27.476.075 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 1490 de 2015) | \$22.373.274 | \$0 | \$67.356.134 | \$0 |
| (+)Incentivo a la Producción (Resolución 40659 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas | \$0 | \$0 | \$ 2.684.758 | \$0 |
| (=) Apropiación Ajustada 2015 | \$414.972.119 | \$1.874.545.422 | \$222.480.558 | \$1.020.895.610 |
| Información asociada a aprobación de proyectos | | | | |
| (-) Aprobación del I semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$ 200.000.000 |
| (+) Liberaciones del I Semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$ 3.183.301 |
| (-) Aprobación del II semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$ 152.439.666 | \$ 747.560.334 |
| (+) Liberaciones del II Semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (=) RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACIÓN CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$414.972.119 | \$1.874.545.422 | \$70.040.892 | \$76.518.577 |
| PORCENTAJE DE APROBACIÓN CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 (APROBACIÓN DE RECURSOS / APROPIACIÓN AJUSTADA) | 0,0% | 0,0% | 68,5% | 92,5% |

| MUNICIPIO: | Jambaló | | La Sierra | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| ITEM | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional |
| | | 40% | | 40% |
| Recursos OCAD Cauca vigencia 2012-2013-2014 | | | | |
| Presupuesto ajustado al Recaudo 2012-2013-2014 | \$0 | \$1.906.422.741 | \$4.097.657 | \$1.205.057.814 |
| (-) Recursos Comprometidos (Proyectos Aprobados 31 de Diciembre de 2014) | \$0 | \$1.681.015.386 | \$0 | \$995.343.876 |
| (=) Disponibilidad inicial | \$0 | \$225.407.355 | \$4.097.657 | \$209.713.938 |
| (+) Asignación inicial 2015 (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$820.135.826 | \$975.430 | \$490.980.802 |
| (-) Aplazamiento (Decreto 1450 de 2015) | \$0 | \$246.040.748 | \$0 | \$147.294.241 |
| (+) Saldo de Mayor Recaudo 2012 (Decreto 722 de 2015) | \$0 | \$61.933.459 | \$0 | \$38.327.158 |
| (+) 50% Rendimientos Financieros (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$0 | \$212.496 | \$0 |
| (+) 50% Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 724 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 1490 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Incentivo a la Producción (Resolución 40659 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas | \$0 | \$0 | \$16.820 | \$0 |
| (=) Apropiación Ajustada 2015 | \$0 | \$861.435.892 | \$5.302.403 | \$591.727.658 |
| Información asociada a aprobación de proyectos | | | | |
| Aprobación del I semestre de 2015 | \$0 | \$375.260.327 | \$0 | \$95.000.000 |
| Liberaciones del I Semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (-) Aprobación del II semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+) Liberaciones del II Semestre de 2015 | \$0 | \$2.253.304 | \$0 | \$0 |
| (=) RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACIÓN CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2015 | \$0 | \$488.428.869 | \$5.302.403 | \$496.727.658 |
| PORCENTAJE DE APROBACIÓN CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 (APROBACIÓN DE RECURSOS / APROPIACIÓN AJUSTADA) | 0,0% | 43,3% | 0,0% | 16,1% |

| MUNICIPIO: | López de Micay | | Mercaderes | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ITEM | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional |
| | | 40% | | 40% |
| Recursos OCAD Cauca vigencia 2012-2013-2014 | | | | |
| Presupuesto ajustado al Recaudo 2012-2013-2014 | \$364.653.400 | \$2.264.373.983 | \$161.820 | \$2.027.711.310 |
| (-) Recursos Comprometidos (Proyectos Aprobados 31 de Diciembre de 2014) | \$90.000.000 | \$1.777.335.961 | | \$1.817.881.020 |
| (=) Disponibilidad inicial | \$274.653.400 | \$487.038.022 | \$161.820 | \$209.830.290 |
| (+) Asignación inicial 2015 (Ley 1744 de 2014) | \$49.232.575 | \$940.951.908 | \$12.558 | \$834.862.856 |
| (-) Aplazamiento (Decreto 1450 de 2015) | \$0 | \$282.285.572 | \$0 | \$250.458.857 |
| (+) Saldo de Mayor Recaudo 2012 (Decreto 722 de 2015) | \$6.278.778 | \$72.577.751 | \$0 | \$64.764.892 |
| (+) 50% Rendimientos Financieros (Ley 1744 de 2014) | \$10.725.232 | \$0 | \$2.736 | \$0 |
| (+) 50% Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014) | \$44.153.820 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 724 de 2015) | \$16.886.728 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 1490 de 2015) | \$64.142.569 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Incentivo a la Producción (Resolución 40659 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas | \$32.233.984 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (=) Apropiación Ajustada 2015 | \$498.307.085 | \$1.218.282.109 | \$177.113 | \$858.999.181 |
| Información asociada a aprobación de proyectos | | | | |
| (-) Aprobación del I semestre de 2015 | \$0 | \$14.500.000 | \$0 | \$ 97.047.566 |
| (+) Liberaciones del I Semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$ 142.038.196 |
| (-) Aprobación del II semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$ 706.844.912 |
| (+) Liberaciones del II Semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$ 0 |
| (=) RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACIÓN CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$498.307.085 | \$1.203.782.109 | \$177.113 | \$197.144.899 |
| PORCENTAJE DE APROBACIÓN CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 (APROBACIÓN DE RECURSOS / APROPIACIÓN AJUSTADA) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 77,0% |

| MUNICIPIO: | Padilla | | Páez | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional |
| | | 40% | | 40% |
| Recursos OCAD Cauca vigencia 2012-2013-2014 | | | | |
| Presupuesto ajustado al Recaudo 2012-2013-2014 | \$0 | \$950.720.900 | \$525.159 | \$3.866.636.254 |
| (-) Recursos Comprometidos (Proyectos Aprobados 31 de Diciembre de 2014) | \$0 | \$690.568.574 | \$0 | \$3.329.940.310 |
| (=) Disponibilidad inicial | \$0 | \$260.152.326 | \$525.159 | \$536.695.944 |
| (+) Asignación inicial 2015 (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$387.411.614 | \$72.304 | \$1.627.873.994 |
| (-) Aplazamiento (Decreto 1450 de 2015) | \$0 | \$116.223.484 | \$0 | \$488.362.198 |
| (+) Saldo de Mayor Recaudo 2012 (Decreto 722 de 2015) | \$0 | \$30.515.166 | \$0 | \$124.580.428 |
| (+) 50% Rendimientos Financieros (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$0 | \$15.751 | \$0 |
| (+) 50% Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 724 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 1490 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Incentivo a la Producción (Resolución 40659 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (=) Apropiación Ajustada 2015 | \$0 | \$561.855.622 | \$613.213 | \$1.800.788.168 |
| Información asociada a aprobación de proyectos | | | | |
| (-) Aprobación del I semestre de 2015 | \$0 | \$ 381.133.662 | \$0 | \$ 50.000.000 |
| (+) Liberaciones del I Semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (-) Aprobación del II semestre de 2015 | \$0 | \$180.172.905 | \$0 | \$1.598.250.208 |
| (+) Liberaciones del II Semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (=) RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACIÓN CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$0 | \$549.055 | \$613.213 | \$152.537.960 |
| PORCENTAJE DE APROBACIÓN CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 (APROBACIÓN DE RECURSOS / APROPIACIÓN AJUSTADA) | 0,0% | 99,9% | 0,0% | 91,5% |

| MUNICIPIO: | Popayán | | Puracé | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional |
| | | 40% | | 40% |
| ITEM | | | | |
| Recursos OCAD Cauca vigencia 2012-2013-2014 | | | | |
| Presupuesto ajustado al Recaudo 2012-2013-2014 | \$16.035.101 | \$0 | \$8.813.673 | \$1.718.039.612 |
| (-) Recursos Comprometidos (Proyectos Aprobados 31 de Diciembre de 2014) | \$0 | \$0 | \$0 | \$314.399.014 |
| (=) Disponibilidad inicial | \$16.035.101 | \$0 | \$8.813.673 | \$1.403.640.598 |
| (+) Asignación inicial 2015 (Ley 1744 de 2014) | \$883.340 | \$0 | \$1.116.736 | \$704.762.490 |
| (-) Aplazamiento (Decreto 1450 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$211.428.747 |
| (+) Saldo de Mayor Recaudo 2012 (Decreto 722 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$54.813.146 |
| (+) 50% Rendimientos Financieros (Ley 1744 de 2014) | \$192.434 | \$0 | \$243.279 | \$0 |
| (+) 50% Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014) | \$5.306.932 | \$0 | \$2.775.404 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 724 de 2015) | \$1.836.724 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 1490 de 2015) | \$3.548.030 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Incentivo a la Producción (Resolución 40659 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas | \$4.059.868 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (=) Apropiación Ajustada 2015 | \$31.862.428 | \$0 | \$12.949.092 | \$1.951.787.487 |
| Información asociada a aprobación de proyectos | | | | |
| (-) Aprobación del I semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$70.000.000 |
| (+) Liberaciones del I Semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (-) Aprobación del II semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1.634.474.436 |
| (+) Liberaciones del II Semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (=) RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACIÓN CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$31.862.428 | \$0 | \$12.949.092 | \$247.313.051 |
| PORCENTAJE DE APROBACIÓN CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 (APROBACIÓN DE RECURSOS / APROPIACIÓN AJUSTADA) | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 87,3% |

| MUNICIPIO: | Rosas | | Santa Rosa | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional |
| | | 40% | | 40% |
| ITEM | | | | |
| Recursos OCAD Cauca vigencia 2012-2013-2014 | | | | |
| Presupuesto ajustado al Recaudo 2012-2013-2014 | \$555.408 | \$1.482.001.920 | \$9.567.527 | \$1.159.702.674 |
| (-) Recursos Comprometidos (Proyectos Aprobados 31 de Diciembre de 2014) | \$0 | \$1.264.644.756 | \$0 | \$613.577.416 |
| (=) Disponibilidad inicial | \$555.408 | \$217.357.164 | \$9.567.527 | \$546.125.258 |
| (+) Asignación inicial 2015 (Ley 1744 de 2014) | \$ 16.429 | \$ 616.067.118 | \$ 1.462.354 | \$ 486.308.693 |
| (-) Aplazamiento (Decreto 1450 de 2015) | \$ 0 | \$ 184.820.135 | \$ 0 | \$ 145.892.608 |
| (+) Saldo de Mayor Recaudo 2012 (Decreto 722 de 2015) | \$ 0 | \$ 47.511.769 | \$ 1.080.253 | \$ 37.305.410 |
| (+) 50% Rendimientos Financieros (Ley 1744 de 2014) | \$ 3.579 | \$ 0 | \$ 318.571 | \$ 0 |
| (+) 50% Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014) | \$ 0 | \$ 0 | \$ 1.422.777 | \$ 0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 724 de 2015) | \$ 0 | \$0 | \$ 136.173 | \$ 0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 1490 de 2015) | \$ 0 | \$0 | \$ 1.289.814 | \$ 0 |
| (+)Incentivo a la Producción (Resolución 40659 de 2015) | \$ 0 | \$0 | \$ 0 | \$ 0 |
| (+) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas | \$ 0 | \$0 | \$ 2.181.622 | \$ 0 |
| (=) Apropiación Ajustada 2015 | \$575.416 | \$696.115.916 | \$17.459.091 | \$923.846.754 |
| Información asociada a aprobación de proyectos | | | | |
| (-) Aprobación del I semestre de 2015 | \$ 0 | \$ 363.898.884 | \$ 0 | \$ 179.137.740 |
| (+) Liberaciones del I Semestre de 2015 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| (-) Aprobación del II semestre de 2015 | \$ 0 | \$ 331.798.700 | \$ 15.211.935 | \$ 744.643.479 |
| (+) Liberaciones del II Semestre de 2015 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| (=) RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACIÓN CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$575.416 | \$418.332 | \$2.247.156 | \$65.535 |
| PORCENTAJE DE APROBACIÓN CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 (APROBACIÓN DE RECURSOS / APROPIACIÓN AJUSTADA) | 0,0% | 99,9% | 87,1% | 100,0% |

| MUNICIPIO: | Sotará | | Suarez | | |
|--|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
| | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional | Incentivo a la Producción Minera |
| | | 40% | | 40% | |
| Recursos OCAD Cauca vigencia 2012-2013-2014 | | | | | |
| Presupuesto ajustado al Recaudo 2012-2013-2014 | \$26.000 | \$1.882.229.146 | \$845.644.876 | \$2.115.937.727 | \$ 0 |
| (-) Recursos Comprometidos (Proyectos Aprobados 31 de Diciembre de 2014) | \$0 | \$1.620.764.934 | \$113.307.232 | \$1.515.832.171 | \$ 0 |
| (=) Disponibilidad inicial | \$26.000 | \$261.464.212 | \$732.337.644 | \$600.105.556 | \$ 0 |
| (+) Asignación inicial 2015 (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$ 786.977.854 | \$ 133.101.666 | \$ 860.262.158 | \$ 0 |
| (-) Aplazamiento (Decreto 1450 de 2015) | \$0 | \$ 236.093.356 | \$ 0 | \$ 258.078.647 | \$ 0 |
| (+) Saldo de Mayor Recaudo 2012 (Decreto 722 de 2015) | \$0 | \$ 60.501.220 | \$ 49.231.492 | \$ 67.275.901 | \$ 0 |
| (+) 50% Rendimientos Financieros (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$ 0 | \$ 28.995.970 | \$ 0 | \$ 0 |
| (+) 50% Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 724 de 2015) | \$0 | \$0 | \$ 34.366.662 | \$ 0 | \$ 0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 1490 de 2015) | \$0 | \$0 | \$ 141.454.608 | \$ 0 | \$ 0 |
| (+)Incentivo a la Producción (Resolución 40659 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$ 217.366.701 |
| (+) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas | \$0 | \$0 | \$ 29.513.100 | \$0 | \$0 |
| (=) Apropiación Ajustada 2015 | \$26.000 | \$872.849.930 | \$1.149.001.140 | \$1.269.564.967 | \$217.366.701 |
| Información asociada a aprobación de proyectos | | | | | |
| (-) Aprobación del I Semestre de 2015 | \$0 | \$ 60.000.000 | \$ 29.701.214 | \$ 95.284.084 | \$ 0 |
| (+) Liberaciones del I Semestre de 2015 | \$0 | \$ 0 | \$0 | \$ 0 | \$ 0 |
| (-) Aprobación del II Semestre de 2015 | \$0 | \$ 800.000.000 | \$917.338.284 | \$ 1.174.280.883 | \$ 217.366.701 |
| (+) Liberaciones del II Semestre de 2015 | \$0 | \$ 0 | | \$ 0 | \$ 0 |
| (=) RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACIÓN CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$26.000 | \$12.849.930 | \$201.961.642 | \$0 | \$0 |
| PORCENTAJE DE APROBACIÓN CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 (APROBACIÓN DE RECURSOS / APROPIACIÓN AJUSTADA) | 0,0% | 98,5% | 82,8% | 100,0% | 100,0% |

| MUNICIPIO: | Timbío | | Timbiquí | |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional | Asignaciones Directas | Fondo de Compensación Regional |
| | | 40% | | 40% |
| ITEM | | | | |
| Recursos OCAD Cauca vigencia 2012-2013-2014 | | | | |
| Presupuesto ajustado al Recaudo 2012-2013-2014 | \$21.271 | \$3.727.253.431 | \$2.319.255.153 | \$2.412.177.804 |
| (-) Recursos Comprometidos (Proyectos Aprobados 31 de Diciembre de 2014) | \$0 | \$3.190.068.265 | | \$2.241.054.299 |
| (=) Disponibilidad inicial | \$21.271 | \$537.185.166 | \$2.319.255.153 | \$171.123.505 |
| (+) Asignación inicial 2015 (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$ 1.574.431.174 | \$ 443.354.623 | \$ 1.000.810.106 |
| (-) Aplazamiento (Decreto 1450 de 2015) | \$0 | \$ 472.329.352 | \$ 0 | \$ 300.243.032 |
| (+) Saldo de Mayor Recaudo 2012 (Decreto 722 de 2015) | \$0 | \$ 120.271.647 | \$ 589.910.183 | \$ 77.240.869 |
| (+) 50% Rendimientos Financieros (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$ 0 | \$ 96.584.044 | \$ 0 |
| (+) 50% Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014) | \$0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 724 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 1490 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+)Incentivo a la Producción (Resolución 40659 de 2015) | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 |
| (+) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas | \$0 | \$0 | | \$ 0 |
| (=) Apropiación Ajustada 2015 | \$21.271 | \$1.759.558.635 | \$3.449.104.002 | \$948.931.448 |
| Información asociada a aprobación de proyectos | | | | |
| (-) Aprobación del I semestre de 2015 | \$0 | \$ 773.872.120 | \$ 775.241.430 | \$ 217.424.991 |
| (+) Liberaciones del I Semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$ 0 | \$ 0 |
| (-) Aprobación del II semestre de 2015 | \$0 | \$985.686.213 | \$ 2.250.445.440 | \$ 0 |
| (+) Liberaciones del II Semestre de 2015 | \$0 | \$0 | \$ 0 | \$ 0 |
| (=) RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACIÓN CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$21.271 | \$302 | \$423.417.132 | \$731.506.457 |
| PORCENTAJE DE APROBACIÓN CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 (APROBACIÓN DE RECURSOS / APROPIACIÓN AJUSTADA) | 0,0% | 100,0% | 87,7% | 22,9% |

| DEPARTAMENTO : | CAUCA |
|--|-----------------------|
| ITEM | Asignaciones Directas |
| Recursos OCAD Cauca vigencia 2012-2013-2014 | |
| Presupuesto ajustado al Recaudo 2012-2013-2014 | \$ 5.285.058.924 |
| (-) Recursos Comprometidos (Proyectos Aprobados 31 de Diciembre de 2014) | \$ 5.632.574.959 |
| (=) Disponibilidad inicial | -\$347.516.035 |
| (+) Asignación inicial 2015 (Ley 1744 de 2014) | \$ 1.057.421.664 |
| (-) Aplazamiento (Decreto 1450 de 2015) | \$162.265.136 |
| (+) Saldo de Mayor Recaudo 2012 (Decreto 722 de 2015) | \$ 0 |
| (+) 50% Rendimientos Financieros (Ley 1744 de 2014) | \$ 137.381.518 |
| (+) 50% Desahorro FAE (Ley 1744 de 2014) | \$ 289.410.811 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 724 de 2015) | \$ 636.519.004 |
| (+)Compensación a Directas (Decreto 1490 de 2015) | \$ 1.362.488.217 |
| (+)Incentivo a la Producción (Resolución 40659 de 2015) | \$ 0 |
| (+) Rendimientos Financieros Asignaciones Directas | \$ 140.803.687 |
| (=) Apropiación Ajustada 2015 | \$3.114.243.730 |
| Información asociada a aprobación de proyectos | |
| (-) Aprobación del I semestre de 2015 | \$ 200.000.000 |
| (+) Liberaciones del I Semestre de 2015 | \$ 964.480.782 |
| (-) Aprobación del II Semestre de 2015 | \$ 2.045.244.235 |
| (+) Liberaciones del II Semestre de 2015 | |
| (=) RECURSOS DISPONIBLES PARA APROBACIÓN CON CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 | \$1.833.480.277 |
| PORCENTAJE DE APROBACIÓN CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 (APROBACIÓN DE RECURSOS / APROPIACIÓN AJUSTADA) | |


Nota: La información consignada en la casilla Rendimientos Financieros Asignaciones Directas, corresponde a los valores certificados por los Tesoreros y/o Secretarios de Hacienda Municipales y Departamental. Para el segundo semestre los municipios de TIMBIQUÍ, CALDONO, GUAPI, POPAYÁN, LA SIERRA, SANTA ROSA E INZÁ no allegaron dicha certificación, por tal razón los valores diligenciados en esta casilla corresponden a los reportados por los municipios con corte a Junio de 2015.

RECURSOS APROBADOS EN EL II SEMESTRE DE 2015

RESUMEN DE APROBACIÓN POR SECTOR DE INVERSIÓN

| ENTIDAD TERRITORIAL | AGROPECUARIO | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | AMBIENTE | DEPORTE Y RECREACION | EDUCACIÓN | TRANSPORTE | TURISMO | VIVIENDA RURAL | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | TOTAL |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| Almaguer | | | | \$ 600.000.000 | | | | | | \$ 600.000.000 |
| Buenos Aires | \$ 136.400.000 | | | \$ 362.443.007 | | | | | \$ 162.493.720 | \$ 661.336.727 |
| Caldono | | | | \$ 837.086.310 | | \$ 40.000.000 | | | | \$ 877.086.310 |
| Florencia | | | | | | \$ 196.067.374 | | | | \$ 196.067.374 |
| Inzá | | | | \$ 900.000.000 | | | | | | \$ 900.000.000 |
| Mercaderes | | | | \$ 596.541.072 | | | | | \$ 110.303.840 | \$ 706.844.912 |
| Padilla | | | | | | \$ 180.172.905 | | | | \$ 180.172.905 |
| Paez | | | | \$ 1.598.250.208 | | | | | | \$ 1.598.250.208 |
| Puracé | | \$ 1.634.474.436 | | | | | | | | \$ 1.634.474.436 |
| Rosas | | | | \$ 331.798.700 | | | | | | \$ 331.798.700 |
| Santa Rosa | | | | \$ 759.855.414 | | | | | | \$ 759.855.414 |
| Sotará | | | | | | \$ 800.000.000 | | | | \$ 800.000.000 |
| Suarez | \$ 338.044.461 | | \$ 134.062.937 | \$ 722.767.000 | | | \$ 261.846.729 | \$ 476.173.530 | \$ 158.724.510 | \$ 2.091.619.167 |
| Timbiquí | | | | \$ 2.250.445.440 | | | | | | \$ 2.250.445.440 |
| Timbío | | \$ 985.686.213 | | | | | | | | |
| Departamento del Cauca | | | | \$ 200.000.000 | \$ 406.075.077 | | | | | \$ 606.075.077 |
| TOTAL | \$ 474.444.461 | \$ 2.620.160.649 | \$ 134.062.937 | \$ 9.159.187.151 | \$ 406.075.077 | \$ 1.216.240.279 | \$ 261.846.729 | \$ 476.173.530 | \$ 431.522.070 | \$ 15.179.712.883 |

Gráfico 1, Distribución por Sector de Inversión.



IMPACTO Y PERTINENCIA GENERAL DE LOS PROYECTOS APROBADOS

IMPACTO

Cada uno de los proyectos aprobados por el OCAD Departamental Cauca cumplen con las exigencias y criterios establecidos por el Sistema General de Regalías, beneficiando a las comunidades más vulnerables, etnias y comunidades afro del Departamento.

Estas iniciativas se encuentran enmarcadas dentro de las metas de los planes de desarrollo municipales y Departamental lo cual fue verificado por el municipio respectivo en cada iniciativa y certificado por los profesionales del área de planeación de cada entidad territorial.

A continuación se indica el Impacto esperado en cada Sector.

PERTINENCIA

Los proyectos aprobados cuentan con documento suscrito por los secretarios de planeación municipal donde certifican la coherencia de sus iniciativas y los planes de desarrollo local, departamental y Nacional.

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

Todas estas iniciativas están encaminadas a suplir necesidades de las comunidades de acuerdo a sus condiciones económicas y sociales, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, atendiendo la rehabilitación de vías terciarias que contribuyen al mejoramiento de su movilidad, construcción de acueductos y mejoramientos de parques que permiten la práctica de actividades deportivas en su tiempo libre y mejoramiento de vivienda urbana y rural a las comunidades más deprimidas.

IMPACTO POR SECTOR DE INVERSIÓN:

I. SECTOR AGROPECUARIO:

IMPACTO: Con la inversión promovida en este sector se espera beneficiar 4.849 habitantes de los Municipios de Buenos Aires y Suarez; En Buenos Aires se beneficiará mediante la capacitación en las áreas contable, administrativa, financiera, logística y comercial para el fortalecimiento de las organizaciones, generando posibilidades de mejoramiento de la comercialización de las cadenas agropecuarias; Los habitantes del municipio de Suarez se beneficiarán a través del mejoramiento de las condiciones de distribución de productos cárnicos en la plaza de mercado del Municipio.

II. SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

IMPACTO: Se beneficiarán 14.342 pobladores de la cabecera municipal de Timbío a través de la optimización de las líneas de aducción del acueducto y 999 habitantes del Resguardo indígena de Puracé, (conformado por las veredas Pululo, Tablón, Tabio, Cuare y Patía), municipio de Puracé, a través de la dotación de un acueducto domiciliario, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de estos municipios satisfaciendo una necesidad básica como lo es el suministro de agua potable para sus moradores.

III. SECTOR AMBIENTE

IMPACTO: Beneficia a 3.937 habitantes del municipio de Suarez mediante la adecuación de un corredor ambiental a lo largo del cauce del río Cauca, que promueve espacios turísticos para la subregión norte Caucana.

IV. SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN

IMPACTO: Este sector cuenta con el mayor número de proyectos aprobados en OCAD Cauca durante el II semestre de 2015, beneficiando a los caucanos a través de la construcción de 10 cubiertas metálicas para polideportivos en los municipios de Mercaderes (1), Páez (8) y Caldon

(1); 1 cancha sintética en el municipio de Suarez; 1 cancha de futbol en el municipio de Timbiquí; mejoramiento de infraestructura deportiva y recreativa existente en los municipios de Mercaderes, Inzá, Rosas, Suarez y Caldon; la construcción de 5 nuevos polideportivos en los municipios de Buenos Aires (1), Suarez (2) y Santa Rosa (2); y la construcción de 11 losas para cachas múltiples en el municipio de Almaguer. Estos espacios incentivan las buenas prácticas deportivas como también la convivencia en comunidad y el buen uso del tiempo libre de sus habitantes.

V. SECTOR EDUCACIÓN

IMPACTO: Se beneficiará 1117 habitantes del municipio de Padilla, a través de la construcción de un Aula múltiple en la Institución Educativa Almirante Padilla, este espacio permitirá el desarrollo de actividades artísticas, culturales y de integración, mejorando la convivencia de la comunidad educativa.

VI. SECTOR TRANSPORTE

IMPACTO: Dentro de este sector se enmarcan proyectos que benefician a las comunidades a través del mejoramiento de vías en los municipios de Florencia, Sotará y Padilla; la construcción de nueva infraestructura vial en el municipio de Sotará; y la construcción de puente para el municipio de Caldon. Estos proyectos están dirigidos al mejoramiento de la red vial secundaria del Departamento, mejorando las condiciones de transitabilidad, que permitan el desarrollo comercial y la accesibilidad hasta los sitios más apartados del Departamento.

VII. SECTOR TURISMO

IMPACTO: Dentro de este sector se clasifica un proyecto que beneficia 3937 habitantes del municipio de Suarez, además de beneficiar a visitantes del embalse de la Salvajina, y busca promover la actividad eco-turística en el embalse, mediante la adecuación de los baños, vestieres y movilidad en la zona turística.

VIII. SECTOR VIVIENDA RURAL

IMPACTO: Se beneficia a 800 habitantes de la zona rural del municipio de Suarez, mediante el mejoramiento de la infraestructura de vivienda, logrando mejorar la calidad de vida de las personas que en ellas habitan.

IX. SECTOR VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

IMPACTO: Los proyectos aprobados dentro de este sector benefician a 6000 habitantes del municipio de Mercaderes, 1860 pobladores del municipio de Buenos Aires, a través de la restauración de los parques principales de estos municipios, ubicados dentro de la zona céntrica, de gran confluencia de propios y visitantes; También se beneficia 200 habitantes de la zona urbana del municipio de Suarez a través del mejoramiento de vivienda urbana.

A continuación se presenta la información relacionada con los TREINTA Y DOS (32) proyectos aprobados en el semestre, discriminados así:

A. MUNICIPIO DE ALMAGUER

Proyecto No. 1.

| ITEM | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Construcción de 11 Losas para canchas múltiples, para la práctica de deporte y recreación en 11 veredas del municipio de Almaguer- Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190039 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$897.645.250 |
| Valor total SGR | \$600.000.000 |
| Valor total otras fuentes | \$297.645.250 |
| Tiempo de ejecución | 4 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Almaguer |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Almaguer |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 28 de Septiembre de 2015. |

B. MUNICIPIO DE BUENOS AIRES

Proyecto No. 2.

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

| ITEM | Descripción |
|---|--|
| Nombre del proyecto | Construcción Polideportivo cubierto sobre estructura metálica, Cabecera Corregimental de Palo Blanco municipio de Buenos Aires, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190036 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$362.443.007 |
| Valor total SGR | \$362.443.007 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 3 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Buenos Aires |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Buenos Aires |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 10 de Agosto de 2015. |

Proyecto No. 3.

| ITEM | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Fortalecimiento Organizacional en el sector agropecuario del municipio de Buenos Aires, Cauca |
| Código BPIN | 2015003190033 |
| Sector de inversión | AGROPECUARIO |
| Valor total del proyecto | \$147.400.000 |
| Valor total SGR | \$136.400.000 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 6 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Buenos Aires |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Buenos Aires |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

| | |
|--|--|
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| | 10 de Agosto de 2015. |

Proyecto No. 4.

| ITEM | Descripción |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Remodelación del Parque Principal del municipio de Buenos Aires - Departamento del Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190040 |
| Sector de inversión | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| Valor total del proyecto | \$ 162.493.720 |
| Valor total SGR | \$ 162.493.720 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Buenos Aires |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Buenos Aires |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% |
| | Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% |
| | Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 26 de Agosto de 2015. |

C. MUNICIPIO DE CALDONO.

Proyecto No. 5.

| ITEM | |
|---------------------------|---|
| Nombre del proyecto | Construcción puente quebrada Narváz (vereda monterilla) en el Municipio de Caldono - Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190027 |
| Sector de inversión | TRANSPORTE |
| Valor total del proyecto | \$ 40.000.000 |
| Valor total SGR | \$ 40.000.000 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 4 Meses |

| | |
|---|--|
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Caldono |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Caldono |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 10 de Agosto de 2015. |

Proyecto No. 6.

| ITEM | |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Construcción cubierta metálica para cancha múltiple en la vereda El Socorro municipio de Caldono- Cauca |
| Código BPIN | 2015003190028 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$ 150.000.000 |
| Valor total SGR | \$ 150.000.000 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 4 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Caldono |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Caldono |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% - Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 26 de Agosto de 2015. |

Proyecto No. 7.

| ITEM | |
|---------------------|---|
| Nombre del proyecto | Mejoramiento canchas de futbol: Pescador, Santa Barbara, Crucero del Rosario y cabecera municipal de Caldono, Departamento del Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190029 |

| | |
|---|--|
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$ 300.000.000 |
| Valor total SGR | \$ 300.000.000 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 4 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Caldon |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Caldon |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 26 de Agosto de 2015. |

Proyecto No. 8.

| ITEM | |
|---|--|
| Nombre del proyecto | Restauración y modernización de la infraestructura del centro recreativo del municipio de Caldon, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190034 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$ 387.086.310 |
| Valor total SGR | \$ 387.086.310 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 3 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Caldon |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Caldon |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del | 28 de Septiembre de 2015. |

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

| |
|----------|
| proyecto |
|----------|

D. MUNICIPIO DE FLORENCIA.
Proyecto No. 9.

| ITEM | |
|---|--|
| Nombre del proyecto | Rehabilitación de las vías de la cabecera Municipal de Florencia, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190035 |
| Sector de inversión | TRANSPORTE |
| Valor total del proyecto | \$ 196.067.374 |
| Valor total SGR | \$ 196.067.374 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 3 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Florencia |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Florencia |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 10 de Agosto de 2015. |

E. MUNICIPIO DE INZÁ.
Proyecto No. 10.

| ITEM | |
|--------------------------|---|
| Nombre del proyecto | Construcción y adecuación del estadio de la cabecera municipal de Inzá Departamento del Cauca |
| Código BPIN | 2015003190044 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$ 900.000.000 |
| Valor total SGR | \$ 900.000.000 |

| | |
|---|--|
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 6 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Inzá |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Inzá |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 28 de Octubre de 2015. |

F. MUNICIPIO DE MERCADERES.
Proyecto No. 11.

| ITEM | |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Construcción Cubierta en estructura metálica para polideportivo vereda Ganaplata Municipio de Mercaderes, Cauca |
| Código BPIN | 2015003190026 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$245.623.795 |
| Valor total SGR | \$245.623.795 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 4 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Mercaderes |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Mercaderes |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 14 de Julio de 2015. |

Proyecto No. 12.

| ITEM | |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Adecuación de los espacios Físico -Ambientales en el parque General Santander, en la Cabecera Municipal de Mercaderes, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190013 |
| Sector de inversión | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| Valor total del proyecto | \$260.303.840 |
| Valor total SGR | \$110.303.840 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 3 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Mercaderes |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Mercaderes |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 14 de Julio de 2015. |

Proyecto No. 13.

| ITEM | |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Recuperación y mejoramiento de la plaza central Juan Montón en el sector urbano del municipio de Mercaderes, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190013 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$ 550.917.277 |
| Valor total SGR | \$ 550.917.277 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 5 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Mercaderes |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Mercaderes |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | 41 Puntos |

| | |
|--|---|
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0%- Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% - Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 20 de Noviembre de 2015. |

G. MUNICIPIO DE PADILLA.

Proyecto No. 14.

| ITEM | |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Construcción aula múltiple en la Institución Educativa Almirante Padilla, Padilla –Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190024 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$ 406.075.077 |
| Valor total SGR | \$ 406.075.077 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 4 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Padilla |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Padilla |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 28 De Septiembre 2015. |

Proyecto No. 15.

| ITEM | |
|--------------------------|--|
| Nombre del proyecto | Mantenimiento de las vías: Callejón Melchor, Callejón Los Mulato, vía Descanso- Rio Negro y vía Tres Esquinas - Holanda Padilla – Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190048 |
| Sector de inversión | TRANSPORTE |
| Valor total del proyecto | \$ 180.172.905 |
| Valor total SGR | \$ 180.172.905 |

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

| | |
|---|---|
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 2 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Padilla |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Padilla |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% - Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% - Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 28 De Octubre 2015. |

H. MUNICIPIO DE PÁEZ.

Proyecto No. 16.

| ITEM | |
|---|--|
| Nombre del proyecto | Construcción 8 cubiertas para polideportivos municipio Páez Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190018 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$ 1.598.250.208 |
| Valor total SGR | \$ 1.598.250.208 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 4 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Páez |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Páez |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 26 De Agosto 2015. |

I. MUNICIPIO DE PURACÉ.

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

Proyecto No. 17.

| ITEM | |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Construcción del acueducto interveredal de Montaña Negra, Resguardo de Puracé, municipio de Puracé, Departamento del Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190032 |
| Sector de inversión | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |
| Valor total del proyecto | \$ 1.634.474.436 |
| Valor total SGR | \$ 1.634.474.436 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 6 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Puracé |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Puracé |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 10 De Agosto 2015. |

J. MUNICIPIO DE ROSAS.

Proyecto No. 18.

| ITEM | |
|---|--|
| Nombre del proyecto | Mejoramiento de la cancha polifuncional de La Vereda Loma Grande, municipio de Rosas, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190043 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$ 331.798.700 |
| Valor total SGR | \$ 331.798.700 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 3 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Rosas |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Rosas |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

| | |
|--|--|
| Puntajes) | |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 28 De Septiembre 2015. |

K. MUNICIPIO DE SANTA ROSA.
Proyecto No. 19.

| ITEM | |
|---|--|
| Nombre del proyecto | Construcción de los polideportivos en los Corregimientos El Carmelo y San Juan de Villalobos, municipio de Santa Rosa, Cauca |
| Código BPIN | 2015003190045 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$ 759.855.414 |
| Valor total SGR | \$ 759.855.414 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 3 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Santa Rosa |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Santa Rosa |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 28 De Octubre 2015. |

L. MUNICIPIO DE SOTARÁ.
Proyecto No. 20.

| ITEM | |
|------|--|
|------|--|

| | |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Construcción obras de drenaje para la vía Rio Blanco - La Foresta Km 11+566 al Km 14+500 en el Reguardo indígena Yanacona de Rio Blanco, municipio de Sotar4. |
| Código BPIN | 2015003190021 |
| Sector de inversión | TRANSPORTE |
| Valor total del proyecto | \$ 200.000.000 |
| Valor total SGR | \$ 200.000.000 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 4 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Sotar4 |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Sotar4 |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 14 De Julio de 2015. |

Proyecto No. 21.

| ITEM | |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Construcción de pavimento rígido para las calles urbanas de la población de Paispamba, Municipio de Sotar4 Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190050 |
| Sector de inversión | TRANSPORTE |
| Valor total del proyecto | \$ 600.000.000 |
| Valor total SGR | \$ 600.000.000 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 3 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Sotar4 |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Sotar4 |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

| | |
|--|--|
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. 20 De Noviembre de 2015. |

M. MUNICIPIO DE SUAREZ.
Proyecto No. 22.

| ITEM | |
|---|--|
| Nombre del proyecto | Mejoramiento de vivienda dispersa en la zona rural del Municipio de Suárez, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190015 |
| Sector de inversión | VIVIENDA RURAL |
| Valor total del proyecto | \$ 476.173.530 |
| Valor total SGR | \$ 476.173.530 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 6 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Suárez |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Suárez |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. 14 De Julio de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |

Proyecto No. 23.

| ITEM | |
|--------------------------|---|
| Nombre del proyecto | Construcción de cancha sintética en la cabecera del municipio de Suarez –Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190017 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACION |
| Valor total del proyecto | \$ 152.421.771 |
| Valor total SGR | \$ 152.421.771 |

| | |
|---|--|
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 3 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Suárez |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Suárez |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 10 De Agostos de 2015. |

Proyecto No. 24.

| ITEM | |
|---|--|
| Nombre del proyecto | Mejoramiento de vivienda urbana dispersa en el Municipio de Suárez, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190016 |
| Sector de inversión | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO |
| Valor total del proyecto | \$ 158.724.510 |
| Valor total SGR | \$ 158.724.510 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 6 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Suárez |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Suárez |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 10 De Agostos de 2015. |

Proyecto No. 25.

| ITEM | |
|---|--|
| Nombre del proyecto | Adecuación de parques que incentiven la práctica de actividades, recreativas y promuevan la integración familiar en el municipio de Suárez, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190014 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$ 155.711.930 |
| Valor total SGR | \$ 155.711.930 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Suárez |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Suárez |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 26 De Agostos de 2015. |

Proyecto No. 26.

| ITEM | |
|---|--|
| Nombre del proyecto | Adecuación de baños, vestieres y movilidad en zona turística del Municipio de Suárez, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190020 |
| Sector de inversión | TURISMO |
| Valor total del proyecto | \$ 261.846.729 |
| Valor total SGR | \$ 261.846.729 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 3 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Suárez |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Suárez |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

| | |
|--|--|
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| | 26 De Agostos de 2015. |

Proyecto No. 27.

| ITEM | |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Mejoramiento del pabellón de carnes de la Cabecera Municipal de Suárez, Cauca |
| Código BPIN | 2015003190003 |
| Sector de inversión | AGROPECUARIO |
| Valor total del proyecto | \$ 338.044.461 |
| Valor total SGR | \$ 338.044.461 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 3 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Suárez |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Suárez |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| | 26 De Agostos de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| | 26 De Agostos de 2015. |

Proyecto No. 28.

| ITEM | |
|--------------------------|--|
| Nombre del proyecto | Adecuación de espacios que sirvan como corredores ambientales en el casco urbano del Municipio de Suárez, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190019 |
| Sector de inversión | AMBIENTE |
| Valor total del proyecto | \$ 134.062.937 |
| Valor total SGR | \$ 134.062.937 |

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

| | |
|---|--|
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 3 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Suárez |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Suárez |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 26 De Agosto de 2015. |

Proyecto No. 29.

| ITEM | |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Construcción del centro cultural y deportivo Vereda Asnazu, Municipio de Suarez, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190031 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$ 275.000.000 |
| Valor total SGR | \$ 275.000.000 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 3 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Suárez |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Suárez |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% - Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% - Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 28 de Septiembre de 2015. |

Proyecto No. 30.

| ITEM | |
|---------------------|---|
| Nombre del proyecto | Construcción de polideportivo vereda Playa Rica del |

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

| | |
|---|---|
| | Municipio de Suarez, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190047 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$ 357.000.000 |
| Valor total SGR | \$ 139.633.299 |
| Incentivo a la producción | \$ 217.366.701 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 3 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Suárez |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Suárez |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% - Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% - Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 28 de Septiembre de 2015. |

N. MUNICIPIO DE TIMBIQUÍ.

Proyecto No. 31.

| ITEM | |
|---|--|
| Nombre del proyecto | Construcción cancha de futbol municipal José Ranulfo Zúñiga, cabecera del municipio de Timbiquí, Timbiquí-Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190023 |
| Sector de inversión | DEPORTE Y RECREACIÓN |
| Valor total del proyecto | \$ 2.250.445.440 |
| Valor total SGR | \$ 2.250.445.440 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 7 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Timbiquí |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Timbiquí |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% |

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

| | |
|--|--|
| | Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | 14 de Julio de 2015. |

O. MUNICIPIO DE TIMBÍO.
Proyecto No. 32.

| ITEM | |
|---|--|
| Nombre del proyecto | Construcción Obras de optimización y ampliación captación, desarenadores y línea de aducción de la cabecera municipal de Timbío - Primera Fase |
| Código BPIN | 2015003190046 |
| Sector de inversión | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |
| Valor total del proyecto | \$985.686.213 |
| Valor total SGR | \$985.686.213 |
| Valor total otras fuentes | N/A |
| Tiempo de ejecución | 4 Meses |
| Entidad pública designada como ejecutora | Municipio de Timbío |
| Entidad pública responsable de contratar la interventoría | Municipio de Timbío |
| Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes) | N/A |
| Estado de ejecución físico (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Estado de ejecución financiero (GESPROY) | 0% Fecha de verificación en GESPROY: 23 de Noviembre de 2015. |
| Fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto | Aprobado en sesión del 26 de Noviembre – Acuerdo en elaboración |

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL:

| ITEM | Descripción (Valor o Porcentaje, según aplique) |
|--|---|
| Total de recursos aprobados para proyectos con enfoque diferencial | \$2.266.474.436 |
| Total de recursos aprobados por Asignaciones Directas | \$414.633.299 |

| | |
|--|-----------------|
| Total de recursos del Fondo de Compensación Regional | \$1.634.474.436 |
| Incentivo a la Producción Minera | \$217.366.701 |

A continuación se presenta la información relacionada con los 3 proyectos aprobados en el semestre con enfoque diferencial:

Proyecto No. 1:

| ITEM | Descripción (Valor o Porcentaje) |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Construcción del acueducto interveredal de Montaña Negra , Resguardo de Puracé, municipio de Puracé, Departamento del Cauca |
| Código BPIN | 2015003190032 |
| Tipo de autoridad de la comunidad étnica | Cabildo Indígena de Puracé |
| Nombre de la autoridad de la comunidad étnica que expidió el certificado sobre la concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida | Aide Lorena Quira Guauña Gobernadora Cabildo Puracé |

Proyecto No. 2:

| ITEM | Descripción (Valor o Porcentaje) |
|---|---|
| Nombre del proyecto | Construcción del centro cultural y deportivo Vereda Asnazu, Municipio de Suarez, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190031 |
| Tipo de autoridad de la comunidad étnica | N/A |
| Nombre de la autoridad de la comunidad étnica que expidió el certificado sobre la concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida | N/A |

Proyecto No. 3:

| ITEM | Descripción (Valor o Porcentaje) |
|--|--|
| Nombre del proyecto | Construcción de polideportivo vereda Playa Rica del Municipio de Suarez, Cauca |
| Código BPIN | 2015003190047 |
| Tipo de autoridad de la comunidad étnica | N/A |

| | |
|---|-----|
| Nombre de la autoridad de la comunidad étnica que expidió el certificado sobre la concordancia del proyecto con el plan de etnodesarrollo o el plan de vida | N/A |
|---|-----|

OTRAS DECISIONES

A. Durante el periodo de inversión se aprobaron seis (6) Ajustes a proyectos de inversión, que se detallan a continuación:

1.

| ITEM | Descripción |
|--------------------------|---|
| Nombre del proyecto | Construcción pavimento Calle 1cabecera Municipal de Timbiquí, Cauca. |
| Código BPIN | 2014003190015 |
| Valor total del proyecto | \$977.666.421 |
| Tipo de ajuste | Consiste en modificación en las fuentes de financiación del proyecto de Inversión. Art 2 Numeral 3, Acuerdo 020 CR. |

| Entidad | Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Municipio de Timbiquí | Asignaciones directas | \$0 | \$775.241.430,2 | \$775.241.430,2 |
| Municipio de Timbiquí | Fondo de Compensación Regional 40% | \$977.666.421 | -\$ 775.241.430,2 | \$202.424.990,8 |
| | TOTAL | \$977.666.421 | \$0 | \$977.666.421 |

2.

| ITEM | Descripción |
|--------------------------|--|
| Nombre del proyecto | Construcción de 03 polideportivos veredas: El Peñol, Hato Humus, y Cortaderas municipio de Almaguer-Cauca. |
| Código BPIN | 2013003190031 |
| Valor total del proyecto | \$651.554.299 |
| Tipo de ajuste | Consiste en reducción de metas que implico reducción del valor total del proyecto. |

| | Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Municipio de Almaguer | Fondo de Compensación Regional 40% | \$651.554.300 | -\$215275967 | \$436.278.333 |
| | TOTAL | \$651.554.300 | -\$215275967 | \$436.278.333 |

3.

| ITEM | Descripción |
|--------------------------|--|
| Nombre del proyecto | Construcción de 500 viviendas nuevas rurales en 32 veredas en el municipio de Timbío, dentro de la convocatoria del Banco Agrario. |
| Código BPIN | 2013003190041 |
| Valor total del proyecto | \$8.842.500.113,37 |
| Tipo de ajuste | Consiste en modificación en las fuentes de financiación del proyecto de Inversión. Art 2 Numeral 3, Acuerdo 020 CR. |

| Entidad Aportante | Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Municipio de Timbío | Fondo de Compensación Regional 40% | \$820.299.920 | \$599.451.983 | \$1.419.751.902 |
| Banco Agrario de Colombia | Otras fuentes | \$6.909.458.760 | -\$599.450.760 | \$6.310.008.000 |
| Municipio de Timbío | Otras fuentes | \$157.751.341 | \$-1.223 | \$157.750.118 |
| | TOTAL | \$7.887.510.021 | \$0 | \$7.887.510.020 |

4.

| ITEM | Descripción |
|--------------------------|---|
| Nombre del proyecto | Adecuación de parques que incentiven la práctica de actividades, recreativas y promuevan la integración familiar en el municipio de Suárez, Cauca, Adecuación de parques que incentiven la práctica de actividades, recreativas y promuevan la integración familiar en el municipio de Suárez, Cauca, |
| Código BPIN | 2015003190014 |
| Valor total del proyecto | \$155.711.930,28 |
| Tipo de ajuste | Consiste en modificación en las fuentes de financiación del proyecto de Inversión. Art 2 Numeral 3, Acuerdo 020 CR. |

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

| Entidad Aportante | Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Municipio de Suarez | Asignaciones directas | | \$106.795.319 | \$106.795.319 |
| Municipio de Suarez | Fondo de Compensación Regional 40% | \$155.711.930 | -\$106.795.319 | \$48.916.611 |
| | TOTAL | \$155.711.930 | \$0 | \$155.711.930 |

5.

| ITEM | Descripción |
|--------------------------|---|
| Nombre del proyecto | Construcción de los polideportivos en los Corregimientos El Carmelo y San Juan de Villalobos, municipio de Santa Rosa, Cauca. |
| Código BPIN | 2015003190045 |
| Valor total del proyecto | \$759.855.414 |
| Tipo de ajuste | Consiste en modificación en las fuentes de financiación del proyecto de Inversión. Art 2 Numeral 3, Acuerdo 020 CR. |

| | Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Municipio de Santa Rosa | Asignaciones directas | | \$15.211.935 | \$15.211.935 |
| Municipio de Santa Rosa | Fondo de Compensación Regional | \$759.855.414 | -\$15.211.935 | \$744.643.479 |
| | TOTAL | \$759.855.414 | | \$759.855.414 |

6.

| ITEM | Descripción |
|--------------------------|--|
| Nombre del proyecto | Remodelación y mejoramiento plaza de mercado Páez, Cauca, Occidente. |
| Código BPIN | 2013003190001 |
| Valor total del proyecto | \$4.848.198.709 |
| Tipo de ajuste | Acuerdo 020 de 2014, Artículo 2, Numeral 4, Incrementos hasta del 50% en el valor inicial del proyecto de inversión. |

| Entidad | Fuente de financiación | Valor Inicial aprobado por el OCAD | Valor ajustado solicitado | Valor final |
|---------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|
|---------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA

Oficina Asesora de Planeación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán

Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414

E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Departamento del Cauca | Asignaciones directas | \$1.700.000.000 | \$1.439.169.158 | \$3.139.169.158 |
| Municipio de Páez | Fondo de Compensación Regional | \$1.709.029.551 | \$0 | \$1.709.029.551 |
| | TOTAL | \$3.409.029.551 | \$1.439.169.158 | \$4.848.198.709 |

- B. En atención a lo estipulado por el artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015 de la Comisión Rectora, en sesión de OCAD Cauca del 26 de Noviembre de 2015 se presentó resolución de cierre, suscrita por el alcalde del municipio de Jambaló, para el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PARA LA VEREDA BARONDILLO MUNICIPIO JAMBALÓ, CAUCA, OCCIDENTE” BPIN 2013003190008. El cual arrojo el siguiente balance financiero:

VALOR APROBADO SGR: \$124.518.997
 VALOR CONTRATADO: \$122.265.693
 SALDO A FAVOR DEL SGR: \$ 2.253.304

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA
 Gobernación del Cauca
 Oficina Asesora de Planeación
 Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán
 Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414
[E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co](mailto:ocadcauca@cauca.gov.co)

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA
 Oficina Asesora de Planeación
 Calle 4 Carrera 7 Esquina, 5° piso - Popayán
 Telefono: +57 (2) 8244515 Ext 414
[E-mail: ocadcauca@cauca.gov.co](mailto:ocadcauca@cauca.gov.co)