

REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

EJECUTOR **Departamento del Cauca**

CÓDIGO ENTIDAD **19000**

NIT EJECUTOR **891580016-8**

No.	REGIÓN	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓN OCAD	FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONTRATADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA A PRUEBA Y ENVIA	% EJECUCIÓN FINANCIER	% EJECUCIÓN FÍSICA
1	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030048	FORTALECIMIENTO DE LA CAFICULTURA CAUCANA COMO UNA OPORTUNIDAD EN EL PACTO SOCIAL A DESARROLLARSE EN 30 MUNICIPIOS CAFETEROS Y CON UNA COBERTURA TOTAL DE 47.340 FAMILIA EN TRES LINEAS DE ACCIÓN	AGRICULTURA	REGIONALES	28-FEB-2013	19-JUN-2013	133,895,686,717	133,895,686,717	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	32,595,492,640	33,210,086,536	15-MAY-2016	18.00	69.00
2	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030049	IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO INNOVADOR DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN TÉCNICA, PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA Y EMPLEABILIDAD EN EL NORTE DEL CAUCA	EDUCACIÓN	REGIONALES	19-DIC-2012	09-ABR-2013	6,322,298,896	6,322,298,896	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	4,021,705,086	2,008,801,776	15-MAY-2016	28.00	18.00
3	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030050	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN 64 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BAJO LOGRO EN 13 MUNICIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA - CONTRATO PLAN	EDUCACIÓN	REGIONALES	19-DIC-2012	09-ABR-2013	4,422,790,001	4,422,790,001	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	4,023,851,625	1,066,045,580	15-MAY-2016	21.00	4.00
4	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030051	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA LÁCTEA EN CATORCE (14) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	AGRICULTURA	REGIONALES	12-DIC-2012	26-AGO-2013	24,562,759,898	24,562,759,898	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	9,797,742,155	10,915,428,029	15-MAY-2016	79.00	82.00
5	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030052	INSTALACIÓN DE 4000 HECTÁREAS DE CACA O, BAJO UN SISTEMA AGROFORESTAL ASOCIADO A CULTIVOS ALIMENTARIOS EN EL DEPARTAMENTO, CAUCA	AGRICULTURA	REGIONALES	19-DIC-2012	14-JUN-2013	34,361,457,020	34,361,457,020	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	15,668,715,749	13,263,688,083	15-MAY-2016	41.00	23.00
6	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030053	FORTALECIMIENTO PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRUTALES CON ÉNFASIS EN AGUACATE HASS REGIÓN MESETA DE POPAYÁN	AGRICULTURA	REGIONALES			18,396,900,000	18,396,900,000	DESAPROBADO	N	0	0	31-MAR-2014	.00	.00
7	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030054	PREVENCIÓN USO Y MANEJO DEL AGUA Y SU RELACION CON	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	REGIONALES	19-DIC-2012	19-JUN-2013	4,222,065,422	4,222,065,422	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	2,546,748,019	1,144,549,030	15-MAY-2016	26.00	20.00

REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

EJECUTOR **Departamento del Cauca**

CÓDIGO ENTIDAD **19000**

NIT EJECUTOR **891580016-8**

No.	REGIÓN	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓN OCAD	FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONTRATADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA A PRUEBA Y ENVIA	% EJECUCIÓN FINANCIER	% EJECUCIÓN FÍSICA
				ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA CAUCA, OCCIDENTE													
8	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030055	PREVENCIÓN PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO DOCE MUNICIPIOS, CAUCA,	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	REGIONALES	19-DIC-2012	19-JUN-2013	9,612,047,946	9,612,047,946	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	6,573,094,142	4,850,964,601	15-MAY-2016	50.00	44.00
9	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030057	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE LA VÍA 25CC16 LA VENTA - LA CAPILLA - LA PRIMAVERA, ENTRE EL PR 0+000 AL PR 0+700, MUNICIPIO CAJIBÍO, CAUCA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	REGIONALES	19-DIC-2012	22-MAR-2013	1,296,034,058	1,296,034,058	TERMINADO	S	1,296,034,058	1,296,031,175	15-MAY-2016	100.00	100.00
10	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030058	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO VÍA 20CC07 COCONUCO - TERMALES AGUA HIRVIENDO, MUNICIPIO DE PURACÉ, CAUCA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	REGIONALES	19-DIC-2012	05-ABR-2013	7,702,560,606	7,702,560,606	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	7,487,054,553	7,363,973,589	15-MAY-2016	77.00	.00
11	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA VÍA 25ACC01 HIGUERONES - FLORENCIA, CAUCA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	REGIONALES	19-DIC-2012	05-NOV-2013	6,626,316,143	6,626,316,143	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	4,963,517,123	4,192,204,873	15-MAY-2016	63.00	89.00
12	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030060	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA TIMBIO - PAISPAMBA, MUNICIPIO DE SOTARA, CAUCA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	REGIONALES	19-DIC-2012	05-ABR-2013	30,326,877,353	30,326,877,353	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	22,635,487,739	21,094,451,355	15-MAY-2016	70.00	83.00
13	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030078	FORTALECIMIENTO DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2012-2015	AGRICULTURA	REGIONALES	19-DIC-2012	19-JUN-2013	29,211,905,200	29,211,905,200	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	14,277,076,880	15,795,878,171	15-MAY-2016	45.00	19.00
14	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030089	APOYO CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA QUINUA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA CAUCA, OCCIDENTE	AGRICULTURA	REGIONALES	28-DIC-2012	14-JUN-2013	14,317,882,050	14,317,882,050	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	7,702,748,018	6,621,344,295	15-MAY-2016	43.00	.00
15	PACÍFICO	Región Pacífico	2012000030098	FORTALECIMIENTO DE LOS PEC EN EL MARCO DEL SISTEMA EDUCATIVO INDÍGENA PROPIO EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS INDÍGENAS	EDUCACIÓN	REGIONALES	18-FEB-2013	08-ABR-2013	1,266,000,000	1,266,000,000	TERMINADO	S	1,234,296,503	1,104,759,467	15-MAY-2016	87.00	100.00

REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

EJECUTOR **Departamento del Cauca**

CÓDIGO ENTIDAD **19000**

NIT EJECUTOR **891580016-8**

No.	REGIÓN	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓN OCAD	FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONTRATADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA A PRUEBA Y ENVIA	% EJECUCIÓN FINANCIER	% EJECUCIÓN FÍSICA
				ADMINISTRADAS POR EL CRIC													
16	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2012000100121	IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	OTROS	20-DIC-2012		9,883,021,197	9,883,021,197	DESAPROBADO	N	0	0	15-JUL-2014	.00	.00
17	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2012000100165	CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL. CAUCA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	OTROS	20-DIC-2012	05-NOV-2012	3,477,026,096	3,477,026,096	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	1,064,306,973	1,061,590,703	15-MAY-2016	24.00	.00
18	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2012000100166	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA EN TIC DEL CAUCA PARA COMPETIR EN UN MERCADO GLOBAL. CAUCA	COMUNICACIONES	OTROS	20-DIC-2012	16-AGO-2012	17,556,936,220	17,556,936,220	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	17,366,936,218	9,862,665,386	15-MAY-2016	56.00	46.00
19	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2012000100167	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE EMPAQUES BIODEGRADABLES	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	OTROS	20-DIC-2012	16-AGO-2012	15,546,207,491	15,546,207,491	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	11,785,624,671	4,875,912,411	15-MAY-2016	26.00	24.00
20	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2012000100169	IMPLEMENTACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE INNOVACIÓN PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR A LA CAFICULTURA CAUCANA CAUCA, COLOMBIA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	OTROS	20-DIC-2012	12-AGO-2013	5,666,000,000	5,666,000,000	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	648,873,408	2,351,499,489	15-MAY-2016	11.00	23.00
21	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2012000100180	CONSOLIDACIÓN DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA CAFICULTURA CAUCANA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	OTROS	07-MAR-2013	05-NOV-2012	10,235,005,119	10,235,005,119	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	10,127,754,075	2,951,215,607	15-MAY-2016	29.00	45.00
22	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ENTRE EL PR1 + 260 Y EL PR2 +	TRANSPORTE	REGIONALES	04-JUL-2013	13-SEP-2013	1,064,040,878	1,064,040,878	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	1,027,995,057	1,064,019,202	15-MAY-2016	100.00	96.00

REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

EJECUTOR **Departamento del Cauca**

CÓDIGO ENTIDAD **19000**

NIT EJECUTOR **891580016-8**

No.	REGIÓN	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓN OCAD	FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONTRATADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA APRUEBA Y ENVIA	% EJECUCIÓN FINANCIER	% EJECUCIÓN FÍSICA
				041 DE LA VÍA 31CC02 MUNICIPIO DE CORINTO - PADILLA - PUERTO TEJADA, CAUCA													
23	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030026	CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA PISTA DE ATERRIZAJE TIMBIQUÍ, CAUCA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	REGIONALES	02-OCT-2013	13-SEP-2013	2,868,614,353	2,868,614,353	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	2,868,599,057	2,519,808,853	15-MAY-2016	84.00	89.00
24	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030027	ATENCIÓN DE (5) CINCO SITIOS CRÍTICOS 25CC21 LA VÍA PESCADOR - SIBERIA, CALDONO PR 0+444, PR 1+262, PR 1+693, PR 4+500 DE LA RED VIAL SECUNDARIA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA	TRANSPORTE	REGIONALES	04-JUL-2013	13-SEP-2013	699,704,131	699,704,131	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	688,413,318	688,412,212	15-MAY-2016	98.00	99.00
25	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030042	CONSTRUCCIÓN DE 234 AULAS ESCOLARES EN 86 SEDES EDUCATIVAS DE 18 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	EDUCACION	REGIONALES	04-JUL-2013	13-SEP-2013	18,065,488,038	18,065,488,038	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	14,805,200,933	11,933,618,444	15-MAY-2016	64.00	.00
26	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030043	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA VÍA 25CC10 CRUCE RUTA 2503 (EL ARADO) CRUCE RUTA 25CC07 (PUENTE RÍO TIMBIO) ENTRE EL PR0 Y EL PR2 TIMBIO, CAUCA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	REGIONALES	14-JUL-2013	21-NOV-2013	4,018,253,947	4,018,253,947	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	4,018,253,947	2,984,644,696	15-MAY-2016	74.00	75.00
27	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030050	FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE UNA ESTRATEGIA DE TIC PARA LOS 41 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS - CAUCA INTERACTIVA	EDUCACION	REGIONALES	30-SEP-2013	09-ENE-2014	30,000,000,000	30,000,000,000	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN	N	0	0	15-MAY-2016	.00	.00
28	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030053	PREVENCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES Y LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES EN 6 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 2013-2015	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	REGIONALES	30-SEP-2013	30-DIC-2013	1,073,836,000	1,073,836,000	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	1,109,836,000	279,567,972	15-MAY-2016	26.00	14.00
29	PACÍFICO	Región	2013000030056	ESTUDIOS PARA LA	AGRICULTURA	REGIONALES	30-SEP-2013	30-DIC-2013	1,010,294,000	1,010,294,000	CONTRATADO	S	1,010,086,999	695,983,370	15-MAY-2016	69.00	32.00

REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

EJECUTOR **Departamento del Cauca**

CÓDIGO ENTIDAD **19000**

NIT EJECUTOR **891580016-8**

No.	REGIÓN	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓN OCAD	FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONTRATADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA A PRUEBA Y ENVIA	% EJECUCIÓN FINANCIER	% EJECUCIÓN FÍSICA
	CO	Pacífico		CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE NIVEL 2, CENTROS DE SALUD Y ADECUACIÓN DE PUESTOS DE SALUD EN CINCO MUNICIPIOS DEL SUR DEL CAUCA	URA	ES					O EN EJECUCIÓN						
30	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030057	APOYO AL DESARROLLO FORMATIVO Y POSICIONAMIENTO DE ALTOS LOGROS DEL DEPORTE CAUCANO TODO EL DEPARTAMENTO, CAUCA, OCCIDENTE	AGRICULTURA	REGIONALES	30-AGO-2013	02-OCT-2013	5,000,000,000	5,000,000,000	TERMINADO	S	5,000,000,000	5,000,000,000	15-MAY-2016	100.00	100.00
31	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030058	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS, AGRÍCOLA MINERO, HIDRICO Y FORESTAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	REGIONALES	30-SEP-2013	09-ENE-2014	6,174,023,716	6,174,023,716	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	1,444,061,573	1,143,312,592	15-MAY-2016	38.00	37.00
32	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030059	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO ETNOEDUCATIVO A FROCOLOMBIANO PARA VISIBILIZAR LA CONFORMACIÓN CULTURAL DE LA SOCIEDAD CAUCANA	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	REGIONALES	30-SEP-2013	13-ENE-2014	3,298,300,000	3,298,300,000	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO	S	132,000,000	0	15-MAY-2016	.00	.00
33	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030060	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIALIZACION DE LA PUERTA DE ORO DEL ORIENTE PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	REGIONALES	25-OCT-2013	30-DIC-2013	1,964,709,607	1,964,709,607	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	1,936,093,258	1,753,172,303	15-MAY-2016	69.00	83.00
34	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030061	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ACTORES CULTURALES COMUNITARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	REGIONALES	30-SEP-2013	09-ENE-2014	6,806,167,131	6,806,167,131	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	4,674,168,391	3,076,100,266	15-MAY-2016	28.00	5.00
35	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030062	AMPLIACIÓN EN DOSCIENTOS METROS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL AEROPUERTO DE LOPEZ DE MICA Y DEPARTAMENTO DEL CAUCA : LÓPEZ, CAUCA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	REGIONALES	30-AGO-2013	21-NOV-2013	2,807,708,294	2,807,708,294	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	2,807,708,274	2,452,568,159	15-MAY-2016	87.00	98.00
36	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030065	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL NIVEL UNO (1) PIA MONTE, CAUCA, OCCIDENTE	SALUD Y PROTECCION SOCIAL	REGIONALES	30-SEP-2013	30-DIC-2013	5,658,061,183	5,658,061,183	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	5,576,404,242	2,513,607,395	15-MAY-2016	30.00	18.00

REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

EJECUTOR **Departamento del Cauca**

CÓDIGO ENTIDAD **19000**

NIT EJECUTOR **891580016-8**

No.	REGIÓN	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓN OCAD	FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONTRATADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA A PRUEBA Y ENVIA	% EJECUCIÓN FINANCIER	% EJECUCIÓN FÍSICA
37	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030067	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL BELALCAZAR-PÁEZ- LA HODURA - RIO CHIQUITO - PUENTE RIO NEGRO, PAEZ, CAUCA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	REGIONAL	30-SEP-2013		2,128,567,593	2,128,567,593	DESAPROBADO	N	0	0	15-MAY-2014	.00	.00
38	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030068	CONSTRUCCIÓN DE LA III ETAPA DEL MUELLE DE CARGA Y PASAJEROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAPI, CAUCA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	REGIONAL	30-SEP-2013	20-NOV-2013	5,548,355,036	5,548,355,036	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	2,987,897,949	1,319,521,046	15-MAY-2016	24.00	40.00
39	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030069	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MICAY PARA CONECTAR LA PISTA DE ATERRIZAJE Y LA CABECERA DE LÓPEZ DE MICAY, CAUCA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	REGIONAL	30-SEP-2013	30-MAR-2014	435,664,680	435,664,680	TERMINADO	S	435,563,528	174,228,900	15-MAY-2016	40.00	100.00
40	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030070	DESARROLLO TURÍSTICO "POSIBLE Y DESEABLE" DE LA REGIÓN DEL NORTE DEL CAUCA	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	REGIONAL	30-SEP-2013	30-DIC-2013	1,692,606,245	1,692,606,245	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	1,737,883,484	551,736,502	15-MAY-2016	27.00	.00
41	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030082	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LOS SECTORES COMPRENDIDOS EN LA CALLE TRECE Y VIA AL AEROPUERTO DEL MUNICIPIO DE GUAPI, CAUCA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	REGIONAL	30-SEP-2013	20-NOV-2013	3,498,330,036	3,498,330,036	TERMINADO	S	3,498,329,945	3,128,421,898	15-MAY-2016	89.00	100.00
42	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030088	ESTUDIO DE DEMANDA, OFERTA Y MERCADOS POTENCIALES DE BIENES Y SERVICIOS, QUE PERMITAN LA GENERACIÓN DE NEGOCIOS INCLUSIVOS EN LA REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	EDUCACION	REGIONAL	30-SEP-2013	30-DIC-2013	290,955,000	290,955,000	DESAPROBADO	N	0	0	15-MAR-2016	.00	.00
43	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030130	CONSTRUCCIÓN DE 1744 VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES DEL MUNICIPIO DE POPAYAN	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	REGIONAL	25-OCT-2013	30-DIC-2013	71,966,160,000	71,966,160,000	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	6,822,572,526	6,822,572,526	15-MAY-2016	9.00	11.00
44	PACÍFICO	Región	2013000030152	IMPLEMENTACIÓN DEL	SALUD Y	REGIONAL	27-DIC-2013	24-OCT-2014	6,561,262,145	6,561,262,145	DESAPROBADO	N	0	0	15-ABR-2015	.00	.00

REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

EJECUTOR **Departamento del Cauca**

CÓDIGO ENTIDAD **19000**

NIT EJECUTOR **891580016-8**

No.	REGIÓN	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓN OCAD	FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONTRATADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA A PRUEBA Y ENVIA	% EJECUCIÓN FINANCIER	% EJECUCIÓN FÍSICA
	CO	Pacífico		MODELO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD -APS-, EN LOS HOSPITALES DE LA SUB-REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	PROTECCIÓN SOCIAL	ES					O						
45	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030183	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CORREDOR DEPORTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA SUBREGIÓN CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN	REGIONAL ES	08-MAY-2014	11-AGO-2014	2,425,221,985	2,425,221,985	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	2,425,215,802	1,775,025,327	15-MAY-2016	73.00	73.00
46	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030189	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA 25CC22 CRUCE RUTA 2504 EL PITAL - CALDONO, MUNICIPIO DE CALDONO, CAUCA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	REGIONAL ES	08-MAY-2014	14-JUL-2014	484,228,754	484,228,754	TERMINADO	S	471,079,156	266,567,495	15-MAY-2016	52.00	100.00
47	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030191	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION EN EL MACIZO COLOMBIANO EN EL MUNICIPIO DE LA SIERRA - CAUCA	AGRICULTURA	REGIONAL ES	08-MAY-2014	23-JUL-2014	1,014,262,281	1,014,262,281	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	1,003,671,390	209,123,639	15-MAY-2016	3.00	14.00
48	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030196	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA LOGISTICA ESPECIALIZADA -ILE- EN LA SUB-REGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	TRANSPORTE	REGIONAL ES	27-DIC-2013	28-FEB-2014	690,595,900	690,595,900	TERMINADO	S	689,229,321	449,836,409	15-MAY-2016	65.00	100.00
49	PACÍFICO	Región Pacífico	2013000030201	CONSOLIDACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA PESQUERA DE LA REGIÓN PACÍFICA COLOMBIANA	AGRICULTURA	REGIONAL ES	08-MAY-2014	23-SEP-2014	15,405,600,000	15,405,600,000	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	12,651,600,000	3,690,000,000	15-MAY-2016	24.00	2.00
50	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2013000100076	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD E IMPLEMENTACIÓN DE ALERTAS TEMPRANAS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	OTROS	19-JUL-2013	18-DIC-2013	8,250,842,000	8,250,842,000	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	4,000,000	1,930,450	15-MAY-2016	.00	.00
51	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la	2013000100077	DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS E	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	OTROS	19-JUL-2013	17-ENE-2014	4,863,693,000	4,863,693,000	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	4,719,145,280	1,690,951,660	15-MAY-2016	38.00	20.00

REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

EJECUTOR **Departamento del Cauca**

CÓDIGO ENTIDAD **19000**

NIT EJECUTOR **891580016-8**

No.	REGIÓN	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓN OCAD	FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONTRATADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA A PRUEBA Y ENVIA	% EJECUCIÓN FINANCIER	% EJECUCIÓN FÍSICA
		Tecnología e Innovación, Colciencias		INNOVADORES DE SEDA NATURAL, POPAYÁN, CAUCA, OCCIDENTE													
52	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2013000100083	INVESTIGACIÓN DEL USO DE ESPECIES FORRAJERAS Y NO FORRAJERAS MULTIPROPÓSITO EN SISTEMAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE CARNE EN LOS MUNICIPIOS DE PATÍA Y MERCADERES, CAUCA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	OTROS	19-JUL-2013	17-ENE-2014	2,685,847,493	2,685,847,493	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	2,684,434,993	749,271,378	15-MAY-2016	32.00	11.00
53	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2013000100084	REHABILITACIÓN DE TIERRAS DEGRADADAS CON FORRAJES MULTIPROPÓSITO EN SISTEMAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE CARNE, MUNICIPIOS PATÍA Y MERCADERES, CAUCA.	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	OTROS	19-JUL-2013	17-ENE-2014	1,079,078,806	1,079,078,806	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	1,108,566,306	262,839,831	15-MAY-2016	27.00	2.00
54	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2013000100085	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA USO EFICIENTE DEL AGUA CON PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE CARNE DE LOS MUNICIPIOS PATÍA Y MERCADERES, CAUCA.	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	OTROS	19-JUL-2013	17-ENE-2014	1,445,857,244	1,445,857,244	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	1,409,697,244	403,825,245	15-MAY-2016	29.00	19.00
55	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2013000100086	ESTUDIO DE SISTEMAS DE PEQUEÑOS GANADEROS ECOEFICIENTES HACIA DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS Y PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LOS MUNICIPIOS DE PATÍA Y MERCADERES, CAUCA, OCCIDENTE	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	OTROS	19-JUL-2013	17-ENE-2014	852,189,564	852,189,564	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	841,577,063	206,386,803	15-MAY-2016	26.00	29.00
56	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2013000100087	ESTUDIO DE EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO Y CAPTURA DE CARBONO EN SISTEMAS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE CARNE EN LOS MUNICIPIOS PATÍA Y	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	OTROS	19-JUL-2013	17-ENE-2014	1,583,148,158	1,583,148,158	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	1,542,748,157	420,555,415	15-MAY-2016	30.00	11.00

REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

EJECUTOR **Departamento del Cauca**

CÓDIGO ENTIDAD **19000**

NIT EJECUTOR **891580016-8**

No.	REGIÓN	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓN OCAD	FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONTRATADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA APRUEBA Y ENVIA	% EJECUCIÓN FINANCIER	% EJECUCIÓN FÍSICA
				MERCADERES, CAUCA.													
57	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2013000100123	FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA CIUDADANA EN CIENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	OTROS	19-JUL-2013	05-NOV-2013	6,019,873,055	6,019,873,055	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	5,741,025,186	1,240,845,213	15-MAY-2016	2.00	21.00
58	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2013000100132	CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO INTEGRADO PARA LA INNOVACION EN LA PLANEACION Y GESTION FINANCIERA DE LOS ENTES TERRITORIALES CAUCA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	OTROS	23-AGO-2013	12-SEP-2013	22,999,999,958	22,999,999,958	SIN CONTRATAR	N	0	0	15-MAY-2016	.00	.00
59	PACÍFICO	DEPARTAMENTO DE CAUCA	2013003190001	REMODELACION Y MEJORAMIENTO PLAZA DE MERCADO PAEZ, CAUCA, OCCIDENTE	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	DEPARTAMENTALES	02-MAY-2013	01-AGO-2013	6,287,367,837	6,287,367,837	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	3,403,639,256	3,130,292,539	15-MAY-2016	27.00	.00
60	PACÍFICO	DEPARTAMENTO DE CAUCA	2013003190006	CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTES ESCOLARES EN LA I.E. FRAY LUIS AMIGO Y I.E. NORMAL SUPERIOR GUAPI, CAUCA, OCCIDENTE	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	DEPARTAMENTALES	09-ABR-2013	01-AGO-2013	499,962,463	499,962,463	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	495,928,966	139,048,393	15-MAY-2016	28.00	.00
61	PACÍFICO	Región Pacífico	2014000030009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA 25ACC01 HIGUERONES - FLORENCIA ENTRE EL PR0+850 Y EL PR7+700 MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAUCA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	REGIONALES	11-SEP-2014	30-SEP-2014	14,327,025,817	14,327,025,817	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	13,951,238,790	7,805,527,740	15-MAY-2016	54.00	58.00
62	PACÍFICO	Región Pacífico	2014000030021	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LA PALMA NAIDÍ EN EL PACÍFICO SUR DE COLOMBIA	AGRICULTURA	REGIONALES	28-ENE-2015	04-JUN-2015	1,646,970,975	1,646,970,975	SIN CONTRATAR	N	0	0	15-MAY-2016	.00	.00
63	PACÍFICO	Región Pacífico	2014000030040	FORTALECIMIENTO DE LA AGROCADENA DEL AGUACATE HASS, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO REGIONAL DE ACOPIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	AGRICULTURA	REGIONALES	19-FEB-2015	09-JUN-2015	3,655,832,902	3,655,832,902	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	2,865,008,754	745,344,992	15-MAY-2016	20.00	18.00
64	PACÍFICO	Región	2014000030041	IMPLEMENTACIÓN DE	AGRICULTURA	REGIONAL	30-OCT-2015	13-NOV-2015	3,600,000,000	3,600,000,000	SIN	N	0	0	15-MAY-2016	.00	.00

REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

EJECUTOR **Departamento del Cauca**

CÓDIGO ENTIDAD **19000**

NIT EJECUTOR **891580016-8**

No.	REGIÓN	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓN OCAD	FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONTRATADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA A PRUEBA Y ENVIA	% EJECUCIÓN FINANCIER	% EJECUCIÓN FÍSICA
	CO	Pacífico		UN MODELO DE AGROINDUSTRIA RURAL PARA LA ELABORACION DE ALMIDONES Y HARINAS DE YUCA AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL NORTE DEL CAUCA	URA	ES					CONTRATAR						
65	PACÍFICO	Región Pacífico	2014000030042	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO PARA LA COMUNIDAD NEGRA, AFROCOLOMBIANA, PALENQUERAS Y RAIZAL EN LA SUBREGION NORTE DEL CAUCA.	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	REGIONALES	19-FEB-2015	30-JUL-2015	2,503,975,464	2,503,975,464	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	2,503,188,471	0	15-MAY-2016	.00	2.00
66	PACÍFICO	Región Pacífico	2014000030044	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA DOBLE CALZADA 53 NORTE DESDE LA VARIANTE HACIA LA CARRERA 9 ENTRE EL PR K1+420 HACIA EL P K1+100 EN LA CIUDAD DE POPAYAN PARA AUMENTAR LA INTEGRACION Y COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	TRANSPORTE	REGIONALES	28-ENE-2015	15-JUN-2015	2,400,000,157	2,400,000,157	SIN CONTRATAR	N	0	0	15-MAY-2016	.00	.00
67	PACÍFICO	Región Pacífico	2014000030051	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN O DOTACIÓN DE ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE EN POPAYÁN, COMO EPICENTRO DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	REGIONALES	11-JUN-2015	17-JUN-2015	18,275,185,613	18,275,185,613	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	18,245,811,339	0	15-MAY-2016	.00	.00
68	PACÍFICO	Región Pacífico	2014000030052	RESTAURACIÓN DE LA FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LOS NACIMIENTOS, MÁRGENES DE RÍOS Y QUEBRADAS ABASTECEDORAS DE ACUERDOS, EN EL MARCO DEL CONTRATO PLAN, NORTE DEL CAUCA	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	REGIONALES	31-JUL-2015	18-SEP-2015	925,057,010	925,057,010	SIN CONTRATAR	N	0	0	15-MAY-2016	.00	.00
69	PACÍFICO	Región Pacífico	2014000030064	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA VÍA 25CC03 EL ESTRECHO-BALBOA-ARGELIA, EN EL SECTOR ENTRE EL PR60+255 Y EL	TRANSPORTE	REGIONALES	19-FEB-2015	05-MAR-2015	9,208,502,599	9,208,502,599	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	9,058,801,394	5,631,023,550	15-MAY-2016	61.00	61.00

REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

EJECUTOR **Departamento del Cauca**

CÓDIGO ENTIDAD **19000**

NIT EJECUTOR **891580016-8**

No.	REGIÓN	OCAD	BPIN	NOMBRE PROYECTO	SECTOR	TIPO OCAD	FECHA APROBACIÓN OCAD	FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TOTAL	VALOR PROYECTO APROBADO	VALOR PROYECTO INCLUYENDO FUENTES NO APROBADAS	ESTADO PROYECTO	CONTRATADO (S/N)	TOTAL VALOR CONTRATADO	TOTAL PAGOS PROYECTO	ULTIMA FECHA A PRUEBA Y ENVIA	% EJECUCIÓN FINANCIER	% EJECUCIÓN FÍSICA
				PR65+255, MUNICIPIO DE ARGELIA, CAUCA, OCCIDENTE													
70	PACÍFICO	Región Pacífico	2014000030080	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL CORREGIMIENTO DE COROZAL EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI DEPARTAMENTO DEL CAUCA	TRANSPORTE	REGIONALES	11-JUN-2015	18-JUN-2015	1,783,488,938	1,783,488,938	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	1,767,177,731	669,117,165	15-MAY-2016	38.00	62.00
71	PACÍFICO	Región Pacífico	2014000030088	CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO CAQUETÁ, VEREDA LA AGENCIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, CAUCA, OCCIDENTE	TRANSPORTE	REGIONALES	11-JUN-2015	18-JUN-2015	587,571,856	587,571,856	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	587,348,631	0	15-MAY-2016	.00	.00
72	PACÍFICO	Departamento Administrativo de la Ciencia, la Tecnología e Innovación, Colciencias	2014000100064	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO SUELO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	OTROS	04-DIC-2015	21-DIC-2015	5,443,489,488	5,443,489,488	SIN CONTRATAR	N	0	0	15-MAY-2016	.00	.00
73	PACÍFICO	DEPARTAMENTO DE CAUCA	2014003190002	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO MEDIANTE LA INICIATIVA OVOP EN TIERRA DENTRO, CAUCA	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	DEPARTAMENTALES	29-ABR-2014	10-JUN-2014	1,333,840,000	1,333,840,000	CONTRATADO EN EJECUCIÓN	S	1,326,580,000	310,224,250	15-MAY-2016	23.00	14.00
74	PACÍFICO	DEPARTAMENTO DE CAUCA	2014003190010	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CALLES PRINCIPALES CABECERA CORRIGEMENTAL DE SAN ALFONSO MUNICIPIO DE BALBOA, CAUCA,	TRANSPORTE	DEPARTAMENTALES	29-ABR-2014		964,480,783	964,480,783	DESAPROBADO	N	0	0	15-MAY-2015	.00	.00
75	PACÍFICO	Región Pacífico	2015000030062	MEJORA MIENTO DE OPORTUNIDADES SOCIALES PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO EN EL SUROCCIDENTE CAUCANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NUEVA SEDE MARCO FIDEL NARVAEZ, MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA	EDUCACION	REGIONALES	30-OCT-2015	30-OCT-2015	8,070,305,296	8,070,305,296	SIN CONTRATAR	N	0	0	15-MAY-2016	.00	.00

REPORTE PROYECTOS DETALLADOS POR ENTIDAD EJECUTORA

Nro. Proyectos	75	Totales	722,852,374,842	722,852,374,842		327,894,841,346	222,930,123,986	
----------------	----	---------	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	--